

Detail factuur

Off. Nr.: 24-1339-0
 Doss. Nr.: 24-1339
 Einddatum werken: 17/05/2025

Zafir Reuven
 info@zafir.be

Project: App. VDP4-6 - Lange Lozanastraat 217A - 2018 Antwerpen

Art.	PRODUCT leveren en plaatsen van:	Dikte cm	HOEV.	E.H.	E.H. PRIJS €	TOTAAL €
1.	VERD 4 polystyreenmortel EPS FLOOR HD $\lambda = 0,065$ W/Mk	30,00	108,37	m ²	36,00	3.901,32
2.	Ethafoam 5mm	0,50	108,37	m ²	4,50	487,67
3.	cementgebonden dekvloer per cm meerdikte dekvloer	7,00 1,00	108,37	m ² m ²	15,20 1,20	1.647,22
	dilatatiestroken in geëxpandeerd polystyreen 10mm			lm	5,00	0,00
	L-profielen in alu-karton			lm	7,50	0,00
	PE-folie 0,20mm		108,37	m ²	1,50	162,56
	toevoegen polypropyleenvezels per cm	7,00	108,37	m ²	2,00	216,74
1.	VERD 5 / VERD 6 gespoten polyurethaanschuim	6,00	216,74	m ²	18,35	3.977,18
	stofzuigen draagvloer		216,74	m ²	2,00	433,48
	vlakschuren PUR		216,74	m ²	1,50	325,11
2.	Ethafoam 5mm	0,50	216,74	m ²	4,50	975,33
3.	cementgebonden dekvloer per cm meerdikte dekvloer	7,00 1,00	216,74	m ² m ²	15,20 1,20	3.294,45
	dilatatiestroken in geëxpandeerd polystyreen 10mm			lm	5,00	0,00
	L-profielen in alu-karton			lm	7,50	0,00
	toevoegen polypropyleenvezels per cm	7,00	216,74	m ²	2,00	433,48
Totaal excl. BTW						15.854,53